



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Logística e Apoio Operacional

Gerência de Projetos de Engenharia

Despacho - SEAGRI/SUAG/DILOG/GEPROE

Brasília-DF, 12 de janeiro de 2022.

À Diretoria de Logística e Apoio Operacional,

Em atendimento ao Despacho SEAGRI/SUAG/DILOG, de 12/01/2022 ([77769048](#)), apresentamos a tabela atualizada com os projetos e obras em andamento em 2022.

TABELA RESUMO DE PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - SEAGRI

ATUALIZAÇÃO: 12/01/2022

Projeto	Processo	Unidade Administrativa	Origem dos Recursos	Informações Sobre a Execução	Metas	Indicadores
Revitalização do canal do Rodeador	00070-00003813/2020-52	SDR/SEAGRI	Convênio nº 907.499/2020-SUDECO	A ADASA doou os projetos para a execução total. Porém devido aos custos e a falta de recursos financeiros, a SEAGRI decidiu fazer o final do canal por ser menos oneroso e tecnicamente menos complexo. As ligações do canal aos produtores será feita por administração direta da SEAGRI nos mesmos moldes do que ela já faz atualmente. A obra do canal principal e secundário será executada por meio de empresa contratada em licitação. Foram feitos ajustes no projeto e no orçamento e estamos aguardando aprovação da documentação por parte da SUDECO	Escavação, construção de caixas de passagem, Assentamento de Tubos e Demais elementos de concreto em substituição ao sistema de distribuição por canal a céu aberto atualmente utilizado	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída. Emissão dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo
Construção de laboratório de reprodução e berçário de alevinos na Granja Modelo do Ipê - SEAGRI	00070-00006391/2019-33, 0070-002940/2012 e 00070-00005043/2020-82	GETEC/SEAGRI	Contrato de Repasse nº 890840/2019/MAPA/CAIXA.	Os projetos de arquitetura e engenharia foram contratados com recursos do Convênio 776528/2012 anteriormente firmado com o Ministério da Pesca e Aquicultura. A empresa contratada não finalizou os projetos e orçamentos, o contrato foi rescindido e a contratada penalizada no exercício de 2015. Em razão dos fatos, foi também encerrado o Convênio com a União. O projeto foi retomado pelo Contrato de Repasse nº 890840/2019/MAPA/CAIXA, tendo sido requerido o aproveitamento dos projetos de engenharia parcialmente elaborados pela empresa contratada em 2013, para construção do laboratório de reprodução e do berçário de alevinos. A última parcela da execução dos projetos foi paga pela SEAGRI, assim a contratada cedeu os direitos de utilização dos projetos para a SEAGRI. A SEAGRI solicitou apoio da Diretoria de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) na conclusão dos projetos, que solicitou uma série de documentos a serem providenciados pela SEAGRI para o atendimento do pleito. Paralelamente, foi instruído o Processo nº 00070-00005043/2020-82 com vistas à	Conclusão dos Projetos; Licitação e execução das Obras.	Projeto Concluído; Licitação Realizada; Obra Concluída.

				aprovação dos projetos de arquitetura na Central de Aprovação de Projetos (CAP/SEDUH). A CAP/SEDUH decidiu que o projeto e a obra não são passíveis de licenciamento por se tratar de atividade rural. Os dados dos projetos e orçamentos estão sendo inseridos pela Diretoria de Convênios e Contratos na Plataforma Mais Brasil com apoio da GEFOB.		
<b>Construção de edificações para o serviço de apreensão de animais - SEAGRI</b>	00070-00000538/2020-15	DIFIT/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	Apresentada a necessidade de novas edificações para a Gerência de Apreensão de Animais em função da entrada em vigência da Lei nº 5.756/2016. Tratativas entre a SEAGRI e a NOVACAP para contratação e execução dos projetos executivos com base nos anteprojetos desenvolvidos pela SEAGRI. A NOVACAP solicitou os documentos para início das contratações, entre os quais a titularidade do terreno, os parâmetros urbanísticos do Parque Estação Biológica, e a disponibilidade de recursos para a contratação. Estão sendo promovidas as informações requeridas pela NOVACAP. Laudo de sondagem do solo concluído.	Aprovação dos Parâmetros Urbanísticos do PqEB; Obtenção da titularidade da área (cessão); Dotação Orçamentária; Destaque dos recursos para execução na NOVACAP.	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
<b>Construção de Central de Comercialização de Orgânicos junto à CEASA/DF</b>	00070-00014471/2018-81, 00070-00003545/2020-79 e <a href="#">0137-012619/1976</a>	GAB/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	Em julho de 2018, o Sindicato dos Produtores Orgânicos do Distrito Federal (SINDIORGÂNICOS) manifestou intenção de doar à SEAGRI Projeto de Engenharia para construção de edificação destinada ao objeto. Em análise prévia aos dados do projeto apresentado, foram verificadas falhas que deveriam ser corrigidas previamente à doação. Após correções, foi emitido o TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2020, entre a SEAGRI/DF e o SINDIORGÂNICOS, viabilizando-se a pretensa doação do projeto. Em 30 de março de 2020 a Entidade doadora foi oficiada para que promovesse a entrega dos projetos, o que foi feito em 20 de julho. Então, foi autuado o Processo nº 00070-00003545/2020-79, com vistas à aprovação do projeto arquitetônico na CAP/SEDUH, o qual foi anexado ao Processo nº 0137-012619/1976 a pedido da CAP/SEDUH. A CAP/SEDUH emitiu Notificação de Exigências acerca da análise do projeto, mas até o momento não a encaminhou para a SEAGRI.	Recebimento do Projeto de Engenharia por doação; Análise de viabilidade; Obtenção dos recursos orçamentários; Licitação do Objeto.	Projeto Viável; Créditos Orçamentários Disponíveis; Objeto Licitado; Obra Concluída.
<b>Recuperação de Reservatório de Água do Edifício Sede - SEAGRI (Asa Norte)</b>	0070-000822/2017	GESEG/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	Projeto de recuperação, orçamentos e termo de referência concluído. Objeto Licitado no exercício de 2018; Contratação suspensa em razão de contingenciamento orçamentário no exercício de 2018; Licitação deserta realizada em outubro de 2021;	Obtenção dos créditos orçamentários; Verificação da viabilidade jurídica de continuidade da contratação; ou Atualização do projeto e nova	Créditos Disponíveis; Contrato Celebrado.

				Processo encaminhado para a GEFOB apontar uma nova solução técnica	licitação dos serviços.	
<b>Reforma do Prédio da SDR/SEAGRI (Asa Norte)</b>	00070-00003061/2019-96	SDR/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	Projeto Básico e Edital de Licitação elaborados. Aguardando dotação orçamentária.	Obtenção dos créditos orçamentários; Elaboração do Projeto Básico; Licitação da Obra; Execução da Obra.	Créditos Disponíveis; Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
<b>Ponto de Apoio à Comercialização de Brazlândia</b>	00070-00001825/2020-42	DIPARQUES/SEAGRI	Contrato de Repasse MAPA/CAIXA/SEAGRI-DF	Projeto de arquitetura em análise pela CAP/SEDUH. Projeto de entrada e medição de energia elétrica a ser contratado. Projeto de poço artesiano a ser elaborado e incluído no orçamento. Necessário aumento da contrapartida do GDF por conta dos custos estimados para a obra serem superiores ao valor disponível no Contrato de Repasse.	Obtenção da Documentação da área; Elaboração do Projeto Básico; Licitação do Projeto Executivo; Licitação da Obra; Execução da Obra.	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
<b>Projeto de reforma das instalações elétricas da SEAGRI</b>	00070-00000565/2021-79	DILOG/SEAGRI	Recursos próprios do GDF	Termo de Referência para contratação dos projetos elaborado. Edital de licitação a ser iniciado	Elaboração e Licitação do Termo de Referência; Execução dos projetos de reforma das instalações elétricas pela Contratada	Contratação Realizada; Projeto Concluído
<b>Reforma das instalações hidrossanitárias e individualização dos hidrômetros da SEAGRI</b>	00070-00002533/2021-16 e 0070-001318/2013	DILOG/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	Solicitado apoio técnico da CAESB na elaboração dos projetos de individualização dos hidrômetros.	Elaboração do projeto de individualização dos hidrômetros; Elaboração dos projetos de instalações hidrossanitárias; Licitação da Obra; Execução da Obra.	Créditos Disponíveis; Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída
<b>Adequação do depósito de botijões de GLP do Almoarifado</b>	00070-00000011/2019-57	DILOG/SEAGRI	Recursos próprios do GDF	Projeto Básico elaborado. Edital de licitação a ser iniciado	Execução do serviço de reforma do depósito de botijões e sua adequação à NBR 15.514:2007	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
<b>Instalação de kits de ecofossas em propriedades rurais</b>	00070-00016640/2018-18	GEBPA/SEAGRI	Convênio entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e a SEAGRI	Contrato em execução com a 1ª medição já paga. Documentação enviada para a FUNASA para aprovação da prorrogação do Convênio.	Implantação dos conjuntos completos de tratamento ecológico dos resíduos sanitários residenciais em 79 propriedades rurais familiares	Conclusão de cada conjunto com atesto de medição e relatório fotográfico de cada conjunto.

**Gustavo Carvalho Paranhos**

Gerente de Projetos de Engenharia



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO CARVALHO PARANHOS - Matr.0198575-2**, Gerente de Projetos de Engenharia, em 12/01/2022, às 13:09, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?)



acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0  
verificador= **7773747** código CRC= **29D876C5**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Parque Estação Biológica - Bairro Asa Norte - CEP 70770-914 - DF

---

00070-00003136/2020-72

Doc. SEI/GDF 7773747

---

Criado por [15001985752](#), versão 3 por [15001985752](#) em 12/01/2022 13:09:41.